

Cronograma Físico-Financeiro

Obra: SMS001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE-PINDORAMA

1

04/12/2013

Item	Parcela_1	Parcela_2	Parcela_3	Parcela_4	Total
INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	10.964,30 (100,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	10.964,30 (100,00%)
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00 (0,00%)	4.210,99 (33,33%)	4.210,99 (33,33%)	4.212,26 (33,34%)	12.634,24 (100,00%)
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	0,00 (0,00%)	2.522,02 (33,33%)	2.522,02 (33,33%)	2.522,78 (33,34%)	7.566,82 (100,00%)
ESTRUTURA	15.152,74 (30,00%)	35.356,40 (70,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	50.509,14 (100,00%)
ESQUADRIAS	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	8.749,89 (50,00%)	8.749,89 (50,00%)	17.499,78 (100,00%)
DEMOLIÇÕES	2.670,49 (100,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	2.670,49 (100,00%)
REVESTIMENTOS	0,00 (0,00%)	14.558,52 (50,00%)	14.558,52 (50,00%)	0,00 (0,00%)	29.117,04 (100,00%)
COBERTURA	0,00 (0,00%)	6.446,52 (50,00%)	6.446,52 (50,00%)	0,00 (0,00%)	12.893,04 (100,00%)
PINTURA	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	14.755,71 (100,00%)	14.755,71 (100,00%)
ALVENARIAS	0,00 (0,00%)	7.687,86 (50,00%)	7.687,86 (50,00%)	0,00 (0,00%)	15.375,72 (100,00%)
FORROS	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	5.195,20 (50,00%)	5.195,20 (50,00%)	10.390,40 (100,00%)
PREVENÇÃO INCENDIO	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	894,80 (100,00%)	894,80 (100,00%)
FOSSA SEPTICA E SUMIDOURO	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	8.644,15 (100,00%)	0,00 (0,00%)	8.644,15 (100,00%)
TOTAL PARCELA	28.787,53 (14,85%)	70.782,31 (36,50%)	58.015,15 (29,92%)	36.330,64 (18,74%)	193.915,62 (100,00%)
TOTAL ACUMULADO	28.787,53 (14,85%)	99.569,84 (51,35%)	157.584,99 (81,26%)	193.915,62 (100,00%)	