

CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO

SINAPI

MAIO

2015

Obra: 027 PPP - PARQUE POPULAR DA PEDREIRA - 0. PAISAGISMO

Cliente: MUNÍCIPIO DE IJUI - PODER EXECUTIVO

Cidade: IJUI

ITEM	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		TOTAL POR ITEM
1. SERVIÇOS INICIAIS	100%	48.079,52	100%		100%		100%		100%		100%		48.079,52
2. INFRAESTRUTURA	33%	19.189,46	66%	19.189,46	100%	19.189,46	100%		100%		100%		57.556,86
3. PAVIMENTAÇÕES			33%	70.038,80	66%	70.038,80	100%	70.038,80	100%		100%		210.074,40
4. EQUIPAMENTOS							50%	36.932,21	100%	36.932,21	100%		73.864,43
5. FECHAMENTOS									33%	155.341,13	66%	155.341,13	465.930,21
*. EDIFICAÇÕES											20%	203.289,09	1.016.445,43
6. ESPORTES													144.658,16
7. ESCADARIA													20.022,94
8. PASSARELA E PONTE													75.353,77
9. COMPLEMENTAÇÃO													1.980,00
TOTAL MENSAL		67.268,97		89.228,26		89.228,26		106.971,02		192.273,35		358.630,22	2.113.965,71

CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO

SINAPI

MAIO

2015

Obra: 027 PPP - PARQUE POPULAR DA PEDREIRA - 0. PAISAGISMO

Cliente: MUNÍCIPIO DE IJUI - PODER EXECUTIVO

Cidade: IJUI

ITEM	7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS		11º MÊS		12º MÊS		TOTAL POR ITEM
1. SERVIÇOS INICIAIS	100%		100%		100%		100%		100%		100%		48.079,52
2. INFRAESTRUTURA	100%		100%		100%		100%		100%		100%		57.556,86
3. PAVIMENTAÇÕES	100%		100%		100%		100%		100%		100%		210.074,40
4. EQUIPAMENTOS	100%		100%		100%		100%		100%		100%		73.864,43
5. FECHAMENTOS	100%	155.341,13	100%		100%		100%		100%		100%		465.930,21
*. EDIFICAÇÕES	40%	203.289,09	60%	203.289,09	80%	203.289,09	100%	203.289,09	100%		100%		1.016.445,43
6. ESPORTES					50%	72.329,08	100%	72.329,08	100%		100%		144.658,16
7. ESCADARIA									100%	20.022,94	100%		20.022,94
8. PASSARELA E PONTE									100%	75.353,77	100%		75.353,77
9. COMPLEMENTAÇÃO											100%	1.980,00	1.980,00
		358.630,22		203.289,09		275.618,17		275.618,17		95.376,70		1.980,00	2.113.965,71

IJUÍ, 30 DE JULHO DE 2015

LAURA AUGUSTA DREWS THOMAS  
ENGENHEIRA CIVIL  
CREA RS 167045