



**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**

EMPREENDIMENTO: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM, PASSEIO PÚBLICO E DRENAGEM


PROponente: MUNICÍPIO DE IJUÍ - Poder Executivo

RESPONSÁVEL TÉCNICO: JOANIR JOSÉ FOLGIARINI

CREA/RS: 126603

CRONOGRAMA DOS SERVIÇOS A EXECUTAR																			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO %	1º Mês		2º Mês		3º Mês		4º Mês		5º Mês		6º Mês		7º Mês		8º Mês	
				SIMPL %	ACUM %	SIMPL %	ACUM %	SIMPL %	ACUM %	SIMPL %	ACUM %	SIMPL %	ACUM %	SIMPL %	ACUM %	SIMPL %	ACUM %	SIMPL %	ACUM %
1	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA																		
1.1	Terraplenagem e Nivelamento dos Passeios (Corte/Aterro)	R\$ 118.754,67	5,18	30,00	30,00	30,00	60,00	30,00	90,00	10,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
1.2	Demolição e Remoção de Calçada Existente - Concreto	R\$ 16.808,39	0,73	10,00	10,00	20,00	30,00	20,00	50,00	20,00	70,00	20,00	90,00	10,00	100,00		100,00		100,00
1.3	Carga e Transporte de Mat. - Bota Fora - 1km	R\$ 856,01	0,04	10,00	10,00	40,00	40,00	30,00	70,00	30,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
1.4	Compactação Base, C/Compactador Placa	R\$ 5.685,93	0,25		0,00	20,00	20,00	20,00	60,00	30,00	90,00	10,00	100,00		100,00		100,00		100,00
1.5	Melo Fio (cordão) 0,10x0,30x1,00m Pré-moldado	R\$ 133.170,10	5,81	20,00	20,00	20,00	40,00	20,00	60,00	20,00	80,00	10,00	90,00	10,00	100,00		100,00		100,00
1.6	Colchão de Pó de Pedra 5cm, Nivelado e Compactado	R\$ 44.429,58	1,94	20,00	20,00	20,00	40,00	20,00	60,00	20,00	80,00	10,00	90,00	10,00	100,00		100,00		100,00
1.7	Calçada em Bloco de Concreto Intertravado	R\$ 611.835,79	26,71	20,00	20,00	20,00	40,00	20,00	60,00	20,00	80,00	10,00	90,00	10,00	100,00		100,00		100,00
1.8	Piso Tátil Direcional	R\$ 59.241,74	2,59	20,00	20,00	20,00	40,00	20,00	60,00	20,00	80,00	10,00	90,00	10,00	100,00		100,00		100,00
1.9	Piso Tátil Alerta	R\$ 8.664,48	0,38	20,00	20,00	20,00	40,00	20,00	60,00	20,00	80,00	10,00	90,00	10,00	100,00		100,00		100,00
1.10	Areia Rejununtamento - 0,5cm Sobre o Passeio	R\$ 5.469,61	0,24	10,00	10,00	20,00	30,00	20,00	50,00	20,00	70,00	20,00	90,00	10,00	100,00		100,00		100,00
1.11	Compactação Mecânica Calçada, C/Compactador Placa	R\$ 4.554,21	0,20	10,00	10,00	20,00	30,00	20,00	50,00	20,00	70,00	20,00	90,00	10,00	100,00		100,00		100,00
1.12	Limpeza das ruas, calpa e varrição	R\$ 22.746,26	0,99	20,00	20,00	20,00	40,00	20,00	60,00	20,00	80,00	20,00	100,00		100,00		100,00		100,00
1.13	Pintura de ligação com RR-1C Reperfilamento	R\$ 40.618,31	1,77		0,00	20,00	20,00	20,00	40,00	20,00	60,00	20,00	80,00	20,00	100,00		100,00		100,00
1.14	Reperfilagem CBUQ 3,00cm compactados c/Transporte	R\$ 556.877,35	24,31		0,00	20,00	20,00	20,00	40,00	20,00	60,00	20,00	80,00	20,00	100,00		100,00		100,00
1.15	Pintura de ligação com RR-1C Revestimento	R\$ 40.618,31	1,77		0,00	20,00	20,00		0,00	10,00	10,00	20,00	30,00	40,00	70,00	20,00	90,00	10,00	100,00
1.16	Revestimento CBUQ 3,00cm compactados e Faixa Elevada	R\$ 563.606,68	24,61		0,00	20,00	20,00		0,00	10,00	10,00	20,00	30,00	40,00	70,00	20,00	90,00	10,00	100,00
1.17	Sinalização horizontal	R\$ 33.321,75	1,45		0,00	20,00	20,00		0,00		0,00		0,00	20,00	20,00	40,00	60,00	40,00	100,00
1.18	Sinalização Vertical (Placas Visuais em Chapa Ferro)	R\$ 22.425,00	0,98		0,00	20,00	20,00		0,00		0,00		0,00	30,00	30,00	60,00	40,00	100,00	100,00
1.19	Placa Metálica Conforme Modelo - Convênio	R\$ 824,40	0,04	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
TOTAL		R\$2.290.508,55	100,00	9,40	9,40	14,80	24,20	14,77	38,97	16,96	55,92	14,68	70,60	19,64	90,24	6,15	96,39	3,61	100,00

IJUÍ/RS, 25 de Março de 2014

  
JOANIR JOSÉ FOLGIARINI  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA/RS: 126603