

CONSTRUCAO PEC 3000

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

OBRA : CONSTRUCAO DA PRAÇA DOS ESPORTES E DA CULTURA - PEC 3000
 ORÇAMENTO : OBRA E EQUIPAMENTOS/IAI CONDICIONADO - PEC 3000
 LOCAL : DISTRITO FEDERAL

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$/BDI) INCLUSO	%	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06	
				R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1.000.000	SERVICOS INICIAIS	8.911,34	0,49%	8.911,34	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.000.000	INSTALACOES DO CANTIERO / SERVICOS GERAIS	2.760,00	0,15%	2.760,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.000.000	MOVIMENTO TERRA	761,96	0,04%	761,96	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.000.000	INFRA-ESTRUTURA (BALDRAMES)	37.808,92	2,08%	18.903,46	50,00	18.903,46	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-
5.000.000	SUPER-ESTRUTURA	325.266,90	17,75%	-	-	130.106,78	40,00	130.106,76	40,00	65.053,38	20,00	100,00	-	100,00	-
6.000.000	PAREDES E PANEIS	62.086,83	3,39%	-	-	6.208,68	10,00	43.468,78	70,00	12.417,37	20,00	100,00	-	100,00	-
7.000.000	ESQUADRIAS DE MADEIRA	10.143,36	0,55%	-	-	-	-	5.071,68	50,00	5.071,68	50,00	100,00	-	100,00	-
8.000.000	FERRAGENS	4.774,58	0,26%	-	-	-	-	-	-	4.774,58	100,00	100,00	-	100,00	-
9.000.000	ESQUADRIAS DE ALUMINIO	61.351,31	3,35%	-	-	-	-	30.675,66	50,00	30.675,66	50,00	100,00	-	100,00	-
10.000.000	ESQUADRIAS METALICAS	16.800,00	0,92%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.800,00	100,00
11.000.000	VIDROS	17.041,24	0,93%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.041,24	100,00
12.000.000	COBERTURA	77.148,63	4,21%	-	-	-	-	46.288,18	60,00	30.859,45	40,00	100,00	-	100,00	-
13.000.000	IMPERMEABILIZACAO	3.333,10	0,18%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.333,10	100,00
14.000.000	REVESTIMENTO DE TETOS	6.663,44	0,36%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.663,44	100,00
15.000.000	REVESTIMENTO DE PAREDES	73.990,55	4,04%	-	-	-	-	36.995,27	50,00	36.995,27	50,00	100,00	-	100,00	-
16.000.000	REVESTIMENTO DE PISOS	98.752,02	5,39%	-	-	39.500,81	40,00	59.251,21	60,00	-	-	100,00	-	100,00	-
17.000.000	PAVIMENTACAO EXTERNA	85.632,83	4,67%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85.632,83	100,00
18.000.000	PISTA DE SKATE	39.856,32	2,17%	-	-	7.971,26	20,00	7.971,26	20,00	15.842,53	40,00	80,00	-	7.971,26	20,00
19.000.000	AGUA FRIA	6.305,38	0,34%	-	-	1.261,08	20,00	1.261,08	20,00	2.522,15	40,00	80,00	-	1.261,08	20,00
20.000.000	PLUVIAL - PVC ESGOTO	8.678,75	0,47%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.678,75	100,00
21.000.000	VENTILACAO	2.136,66	0,12%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.136,66	100,00
22.000.000	INCENDIO	1.852,44	0,10%	-	-	-	-	370,49	20,00	20,00	-	20,00	-	1.481,95	80,00
23.000.000	LOCOIS E METAIS	10.417,05	0,57%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.417,05	100,00
24.000.000	LUMINARIAS	41.340,50	2,28%	-	-	8.268,10	20,00	8.268,10	20,00	8.268,10	20,00	60,00	-	8.268,10	20,00
25.000.000	ELETRICA	69.447,06	3,79%	-	-	-	-	13.889,41	20,00	27.778,82	40,00	60,00	-	27.778,82	40,00
26.000.000	ELETRICA - PE-SPDA-PEC	19.578,27	1,07%	-	-	-	-	3.915,85	20,00	7.831,71	40,00	60,00	-	7.831,71	40,00
27.000.000	ELETRICA - PE-SDA-ADM (SISTEMA DE DETECCAO ALARME E INCENDIO)	14.023,01	0,77%	-	-	-	-	2.804,60	20,00	5.609,20	40,00	60,00	-	5.609,20	40,00
28.000.000	ELETRICA - PE-REDE-PEC	32.554,66	1,75%	-	-	-	-	-	-	16.277,33	50,00	50,00	-	16.277,33	50,00
29.000.000	COMUNICACAO VISUAL	3.609,88	0,19%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.609,88	100,00
30.000.000	SERVICOS COMPLEMENTARES	51.899,16	2,83%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51.899,16	100,00
31.000.000	PAINTURA	75.406,83	4,11%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.406,83	100,00
32.000.000	LIMPEZA FINAL DE OBRA	4.104,00	0,22%	656,64	16,00	656,64	16,00	656,64	16,00	656,64	16,00	64,00	-	820,60	20,00
33.000.000	ADMINISTRACAO	216.481,35	11,81%	34.637,02	16,00	34.637,02	16,00	34.637,02	16,00	34.637,02	16,00	64,00	-	43.286,27	20,00
34.000.000	AR CONDICIONADO-FORNECIMENTO E INSTALACAO	16.251,28	0,89%	-	-	-	-	-	-	2.437,69	15,00	15,00	-	-	-
35.000.000	MOBILIARIOS/AUDIO/VIDEO/TEATRO - PEC 3000	306.227,66	16,82%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	154.113,83	50,00
36.000.000	FUNDACOES BLOCO 01/02 E QUADRA COBERTA	18.066,15	0,99%	18.066,15	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL:		1.837.862,55	100,00%	18.066,15	100,00	R\$ 267.213,81	100,00	R\$ 425.625,00	100,00	R\$ 307.808,59	100,00	R\$ 379.435,71	100,00	R\$ 387.862,68	100,00

JOSE FOLGARI
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREMARS 126603