



MUNICÍPIO DE ITUI – PODER EXECUTIVO
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

EMPREENDIMENTO: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM

PROponente: MUNICÍPIO DE ITUI - Poder Executivo

RESPONSÁVEL TÉCNICO: JOANIR JOSÉ FOLGIARINI

CREA/RS: 126603

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO %	CRONOGRAMA DOS SERVIÇOS A EXECUTAR											
				1º Mês		2º Mês		3º Mês		4º Mês		5º Mês		6º Mês	
				SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %
1	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA														
1.1	Escavação de Terra para colocação de tubos	R\$ 9.008,69	0,35	50,00	50,00	30,00	80,00	20,00	100,00		100,00		100,00		100,00
1.2	Terraplenagem/Nivelamento das Ruas e Calçadas	R\$ 11.764,71	0,46		0,00		0,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
1.3	Meio Fio (cordão) 0,10x0,30x1,00m Pré-moldado	R\$ 6.442,58	0,25		0,00		0,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
1.4	Boca de Lobo Padrão de Alvenaria (1,50x1,50x1,60)m	R\$ 23.377,64	0,90	50,00	50,00	30,00	80,00	20,00	100,00		100,00		100,00		100,00
1.5	Tubo de Concreto Ø 40cm	R\$ 3.757,23	0,15	50,00	50,00	30,00	80,00	20,00	100,00		100,00		100,00		100,00
1.6	Tubo de Concreto Ø 50cm	R\$ 42.596,00	1,65	50,00	50,00	30,00	80,00	20,00	100,00		100,00		100,00		100,00
1.7	Tubo de Concreto Armado Ø 100cm	R\$ 31.042,68	1,20		0,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
1.8	Fechamento de Vaia: Base/Rachão/Brita - Compactada	R\$ 39.100,28	1,51	50,00	50,00	30,00	80,00	20,00	100,00		100,00		100,00		100,00
1.9	Fechamento de Vaia: Argila - Compactada	R\$ 687,73	0,03		0,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
1.10	Preparação Pista 1.130,40x0,35m - BASE	R\$ 34.756,97	1,34		0,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
1.11	Rampas Cadeirantes Concreto Fck 18Mpa, c/a:r:br = 1:3:3	R\$ 57.934,80	2,24		0,00	20,00	20,00	20,00	40,00	20,00	60,00	20,00	80,00	20,00	100,00
1.12	Limpeza das ruas, capina e varrição	R\$ 48.093,01	1,86	10,00	10,00	10,00	20,00	20,00	40,00	20,00	60,00	30,00	90,00	10,00	100,00
1.13	Imprimação de Base com Emulsão CM-30	R\$ 3.820,75	0,15		0,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
1.14	Pintura de ligação com RR-1C Reperflamento	R\$ 92.750,81	3,59	20,00	20,00	10,00	30,00	15,00	45,00	15,00	60,00	20,00	80,00	20,00	100,00
1.15	Reperflagem com CBUQ 3,00cm compactados	R\$ 1.217.647,60	47,11	20,00	20,00	20,00	40,00	15,00	55,00	15,00	70,00	20,00	90,00	10,00	100,00
1.16	Pintura de ligação com RR-1C Revestimento	R\$ 33.463,61	1,29	20,00	20,00	10,00	30,00	10,00	40,00	20,00	60,00	20,00	80,00	20,00	100,00
1.17	Capa Asfáltica com CBUQ 2,00cm compactados	R\$ 811.022,55	31,38	20,00	20,00	10,00	30,00	10,00	40,00	20,00	60,00	20,00	80,00	20,00	100,00
1.18	Sinalização horizontal (Faixa, Cordões, Sinalizações, Rampas)	R\$ 90.387,81	3,50		0,00	20,00	20,00	20,00	40,00	10,00	50,00	20,00	70,00	30,00	100,00
1.19	Sinalização Vertical (Placas Visuais em Chapa Ferro)	R\$ 26.975,00	1,04		0,00	20,00	20,00	20,00	40,00	10,00	50,00	20,00	70,00	30,00	100,00
TOTAL		R\$2.584.630,45	100,00	19,14	19,14	18,68	37,82	14,22	52,04	15,41	67,45	18,59	86,04	13,96	100,00

Itui/RS, 22 de Maio de 2013

JOANIR JOSÉ FOLGIARINI
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/RS: 126603