



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

EMPREENDIMENTO: CONSTRUÇÃO CREAS

PROPONENTE: MUNICÍPIO DE IJUÍ - Poder Executivo

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO %	CRONOGRAMA DOS SERVIÇOS A EXECUTAR															
				1º Mês		2º Mês		3º Mês		4º Mês		5º Mês		6º Mês		7º Mês		8º Mês	
				SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %
1	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA																		
1.1	Serviços Preliminares	R\$ 53.757,41	20,33	70,00	70,00	30,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		100,00		100,00
1.2	Movimento Terra	R\$ 6.161,54	2,33	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		100,00		100,00
1.3	Infra-Estrutura: Fundações	R\$ 20.370,38	7,71	50,00	50,00	50,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		100,00		100,00
1.4	Superestruturas	R\$ 36.285,64	13,73	30,00	30,00	40,00	70,00	30,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		100,00		100,00
1.5	Paredes	R\$ 18.280,34	6,91	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		100,00		100,00
1.6	Esquadrias	R\$ 17.421,74	6,59	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	100,00	0,00	100,00		100,00		100,00
1.7	Cobertura	R\$ 6.018,01	2,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	100,00	0,00	100,00		100,00		100,00
1.8	Impermeabilizações	R\$ 3.357,44	1,27	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	80,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		100,00		100,00
1.9	Revestimento de Paredes	R\$ 22.589,05	8,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	70,00	90,00	10,00	100,00		100,00		100,00
1.10	Pavimentação	R\$ 17.154,41	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00		100,00		100,00
1.11	Rodapés e Peitoris	R\$ 2.254,41	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00		100,00		100,00
1.12	Pintura	R\$ 24.197,30	9,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	70,00	100,00		100,00		100,00
1.13	Instalação Elétrica	R\$ 11.025,33	4,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	40,00	70,00	30,00	100,00		100,00		100,00
1.14	Instalação Telefônica	R\$ 2.026,67	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00		100,00		100,00
1.15	Instalação Hidráulica	R\$ 3.649,40	1,38	10,00	10,00	30,00	40,00	30,00	70,00	30,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		100,00		100,00
1.16	Instalação de Águas Pluviais	R\$ 3.423,10	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	30,00	70,00	30,00	100,00	0,00	100,00		100,00		100,00
1.17	Instalação Sanitária	R\$ 4.856,28	1,84	0,00	0,00	20,00	20,00	30,00	50,00	30,00	80,00	20,00	100,00	0,00	100,00		100,00		100,00
1.18	Prevenção e Combate a Incêndio	R\$ 407,16	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00		100,00		100,00
1.19	Louça e Metais	R\$ 6.697,26	2,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00
1.20	Serviços Diversos	R\$ 4.115,40	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00		100,00		100,00
1.21	Serviços Finais	R\$ 312,56	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00		100,00		100,00
TOTAL		R\$264.360,83	100,00	24,93	24,93	16,23	41,15	11,04	52,19	11,90	64,09	16,19	80,28	19,72	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00

IJUÍ/RS, 21de Junho de 2013

UBIRAJARA THOMAZ DE AGUIAR WOJCIECHOWSKI
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 9648-D