

CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO

SINAPI  
SETEMBRO  
2015

Obra: 027 PPP - PARQUE POPULAR DA PEDREIRA - 0. PAISAGISMO  
Cliente: MUNÍCIPIO DE IJUI - PODER EXECUTIVO  
Cidade: IJUI

ITEM	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		TOTAL POR ITEM
1. SERVIÇOS INICIAIS	100%	51.680,47	100%		100%		100%		100%		100%		51.680,47
2. INFRAESTRUTURA	33%	25.015,04	66%	25.015,04	100%	25.015,04	100%		100%		100%		75.030,10
3. PAVIMENTAÇÕES			33%	65.509,70	66%	65.509,70	100%	65.509,70	100%		100%		196.489,80
4. EQUIPAMENTOS							50%	36.932,21	100%	36.932,21	100%		73.864,43
5. FECHAMENTOS									33%	144.594,03	66%	144.594,03	433.695,35
*. EDIFICAÇÕES											20%	212.519,97	1.062.599,85
6. ESPORTES													144.554,48
7. ESCADARIA													14.927,57
8. PASSARELA E PONTE													59.143,65
9. COMPLEMENTAÇÃO													1.980,00
TOTAL MENSAL		76.695,51		90.524,74		90.524,74		102.441,91		181.526,24		357.114,00	2.113.965,71

CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO

SINAPI  
SETEMBRO  
2015

Obra: 027 PPP - PARQUE POPULAR DA PEDREIRA - 0. PAISAGISMO  
Cliente: MUNÍCIPIO DE IJUI - PODER EXECUTIVO  
Cidade: IJUI

ITEM	7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS		11º MÊS		12º MÊS		TOTAL POR ITEM
1. SERVIÇOS INICIAIS	100%		100%		100%		100%		100%		100%		51.680,47
2. INFRAESTRUTURA	100%		100%		100%		100%		100%		100%		75.030,10
3. PAVIMENTAÇÕES	100%		100%		100%		100%		100%		100%		196.489,80
4. EQUIPAMENTOS	100%		100%		100%		100%		100%		100%		73.864,43
5. FECHAMENTOS	100%	144.594,03	100%		100%		100%		100%		100%		433.695,35
*. EDIFICAÇÕES	40%	212.519,97	60%	212.519,97	80%	212.519,97	100%	212.519,97	100%		100%		1.062.599,85
6. ESPORTES					50%	72.277,24	100%	72.277,24	100%		100%		144.554,48
7. ESCADARIA									100%	14.927,57	100%		14.927,57
8. PASSARELA E PONTE									100%	59.143,65	100%		59.143,65
9. COMPLEMENTAÇÃO											100%	1.980,00	1.980,00
		357.114,00		212.519,97		284.797,21		284.797,21		74.071,22		1.980,00	2.113.965,71

IJUÍ, 04 DE DEZEMBRO DE 2015

LAURA AUGUSTA DREWS THOMAS  
ENGENHEIRA CIVIL  
CREA RS 167045