

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Empreendimento:

ESTABELECIMENTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MEIO RURAL

Proponente: MUNICÍPIO DE IJUÍ PODER EXECUTIVO

End.: Rua Benjamim Constant

Local da Obra: RUA SÃO PAULO - Bairro: CENTRO - Cidade: IJUÍ-RS

Área a ser construída: 1.193,87 m²

Agosto de 2013

ITEM	Discriminação de serviços	Valor dos Serviços (R\$)	Peso	Mês - 01		Mês - 02		Mês - 03		Mês - 04		Mês - 05		Mês - 06		Mês - 07		Mês - 08	
				%	Acum.%	%	Acum.%	%	Acum.%	%	Acum.%	%	Acum.%	%	Acum.%	%	Acum.%	%	Acum.%
1/1.1	Serv. Iniciais.Escav. Fund. Estrut. C.A.	49.416,15	5,00	5,00	5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		5,00
1.1.2	Pilares e Vigas	128.039,17	12,96	2,00	2,00	4,00	6,00	4,00	10,00	2,96	12,96		12,96		12,96		12,96		12,96
1.1.3	Lajes	117.028,87	11,85	2,00	2,00	3,50	5,50	3,50	9,00	2,85	11,85		11,85		11,85		11,85		11,85
1.1.2	Aços Montagem	162.041,85	16,40	3,00	3,00	4,50	7,50	5,00	12,50	3,90	16,40		16,40		16,40		16,40		16,40
2.1	Paredes externas/Rodapés	56.434,73	5,71							1,50	1,50	4,21	5,71		5,71		5,71		5,71
2.2	Paredes Internas	71.638,84	7,25							1,00	1,00	5,00	6,00	1,25	7,25		7,25		7,25
2.3.1	Revest./Pin. Epóxi/Muro/Tam/Port.	7.382,84	0,75											0,25	0,25	0,25	0,50	0,25	0,75
2.4	Piso Porc./cerâm. Térreo e Sub Solo	37.339,66	3,78											1,00	1,00	1,00	2,00	1,78	3,78
3.	Pint. Ter. e Sub Solo 01	51.013,78	5,16											1,00	1,00	2,00	3,00	2,16	5,16
3.3.2	Forro Gesso Térreo e Sub Solo	11.709,06	1,19													1,19	1,19		1,19
4.1	Aparelhos Sanitários/Tubos e Conex.	40.317,28	4,08	0,20	0,20	0,20	0,40	0,20	0,60	0,20	0,80	0,20	1,00	0,50	1,50	1,50	3,00	1,08	4,08
4.1/2	Divisórias Sanit./Reservatório	5.938,14	0,60									0,50	0,50	0,10	0,60		0,60		0,60
5.	Janelas- Ter. sub. Solo/Pingad./vidro	32.816,37	3,32													1,50	1,50	1,82	3,32
5.1	Portas Int./ext. /terreo. e sub solo	42.082,81	4,26											1,50	1,50	1,50	3,00	1,26	4,26
6.	Cobertura	49.990,32	5,06									3,00	3,00	2,06	5,06		5,06		5,06
6.1	Fachada	10.934,20	1,11											1,00	1,00	0,11	1,11		1,11
7.	Inst. Elétricas	18.861,17	1,91	0,20	0,20	0,20	0,40	0,20	0,60	0,20	0,80	0,20	1,00	0,20	1,20	0,20	1,40	0,51	1,91
7.1	SPDA	14.790,40	1,50													1,00	1,00	0,50	1,50
7.2	Subestação	17.975,09	1,82											1,82	1,82		1,82		1,82
8.	PPCI	5.512,60	0,56											0,30	0,30	0,10	0,40	0,16	0,56
8.1.2	Rede de lógica	20.711,81	2,10							0,20	0,20	0,20	0,40	0,20	0,60	0,40	1,00	1,10	2,10
9.	Climatização	35.868,08	3,63							0,20	0,20	0,20	0,40	0,23	0,63	2,00	2,63	1,00	3,63
TOTAL		987.843,22	100,00	12,40	12,40	12,40	24,80	12,90	37,70	13,01	50,71	13,51	64,22	11,41	75,63	12,75	88,38	11,62	100,00

Resp. Técnico/Projeto

CAU 29.107-2

Proponente: Município de Ijuí