

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROJETO: ESCOLA MUNICIPAL INFANTIL

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA INSTALAÇÃO DA NOVA ESCOLA INFANTIL

LOCALIZAÇÃO: RUA 13 DE MAIO, ESQUINA COM RUA JOSÉ AMOR DE AMORIM

ITEM	Parcela_1		Parcela_2		Parcela_3		Parcela_4		Parcela_5		Parcela_6		Parcela_7		Parcela_8		Parcela_9		VALOR DO ÍTEM (R\$)	(% REFERENTE A OBRA
	Q1	Q2																		
1- SERVIÇOS PRELIMINARES	■	■																	R\$ 9.685,99	0,67%
2- INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES	■	■																	R\$ 125.406,55	8,73%
3- SUPERESTRUTURA		■	■	■	■	■	■	■											R\$ 406.978,36	28,33%
4- PAREDES E PAINELIS						■	■	■	■	■							■		R\$ 91.491,48	6,37%
5- ESQUADRIAS									■	■	■								R\$ 92.305,14	6,42%
6- VIDROS																	■	■	R\$ 16.598,48	1,16%
7- COBERTURA									■	■	■	■							R\$ 122.103,76	8,50%
8- IMPERMEABILIZAÇÃO	■	■				■						■						■	R\$ 22.389,63	1,56%
9- REVESTIMENTOS									■	■	■	■			■	■			R\$ 78.846,34	5,49%
10- PAVIMENTAÇÃO				■	■	■			■	■	■	■							R\$ 90.070,54	6,27%
11- SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS													■	■	■	■			R\$ 11.537,64	0,80%
12- PINTURA															■	■	■	■	R\$ 52.366,25	3,64%
13- SERVIÇOS DIVERSOS															■	■	■	■	R\$ 35.910,32	2,50%
14- INSTALAÇÃO HIDRAULICA			■	■	■	■							■	■	■	■			R\$ 66.154,56	4,60%
15- INSTALAÇÃO SANITÁRIA			■	■	■	■									■	■			R\$ 51.669,34	3,60%
16- INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	R\$ 161.456,51	11,24%
17- SERVIÇOS FINAIS																	■		R\$ 1.708,81	0,12%
18- TOTAL																			R\$ 1.436.679,70	100,00%