



## CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

DATA: 12 / 11 / 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

OBRA: CONSTRUÇÃO - ESF MEIO RURAL

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	MATERIAL TOTAL (R\$)	MÃO DE OBRA (R\$)	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO %	MÊS - 1			MÊS - 2			MÊS - 3			MÊS - 4		
						TOT ACUM	MAT	M.O	TOT ACUM	MAT	M.O	TOT ACUM	MAT	M.O	TOT ACUM	MAT	M.O
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 20.571,25	R\$ 3.501,82	R\$ 24.073,07	3,43%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
2	ESCAVAÇÕES/FUNDAÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 2.777,16	R\$ 2.777,16	0,40%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
3	PILARES	R\$ 5.297,63	R\$ 4.564,13	R\$ 9.861,76	1,40%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%	50,00%	50,00%	100,00%	0,00%	0,00%
4	VIGAS	R\$ 12.857,17	R\$ 5.249,62	R\$ 18.106,79	2,58%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%	50,00%	50,00%	100,00%	0,00%	0,00%
5	LAJES	R\$ 12.070,36	R\$ 21.993,72	R\$ 34.064,08	4,85%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%	50,00%	50,00%
6	AÇOS MONTAGENS	R\$ 38.075,00	R\$ 18.080,64	R\$ 56.155,64	8,00%	0,00%	0,00%	0,00%	33,33%	33,33%	33,33%	66,66%	33,33%	33,33%	100,00%	33,34%	33,34%
7	CONCRETO USINADO	R\$ 27.390,00	R\$ 14.705,11	R\$ 42.095,11	6,00%	0,00%	0,00%	0,00%	33,33%	33,33%	33,33%	66,66%	33,33%	33,33%	100,00%	33,34%	33,34%
8	PAREDES EXT / INT	R\$ 30.270,39	R\$ 58.389,01	R\$ 88.659,40	12,63%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9	RODAPÉS	R\$ 2.820,33	R\$ 1.043,92	R\$ 3.864,25	0,55%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10	MURO/TAMPO/PORTINHOLA	R\$ 1.103,14	R\$ 212,75	R\$ 1.315,89	0,19%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
11	PISO TÉRREO	R\$ 5.887,63	R\$ 6.344,72	R\$ 12.232,35	1,74%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12	PISO 2º PVTO	R\$ 3.811,96	R\$ 4.107,90	R\$ 7.919,86	1,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
13	PINTURA INTERNA TÉRREO	R\$ 1.633,66	R\$ 4.614,84	R\$ 6.248,50	0,89%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
14	PINTURA EXTERNA 2º PVTO	R\$ 1.559,51	R\$ 4.409,95	R\$ 5.969,46	0,85%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
15	PINTURA INTERNA TÉRREO	R\$ 13.746,06	R\$ 19.537,39	R\$ 33.283,45	4,74%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
16	PINTURA INTERNA 2º PVTO	R\$ 6.432,11	R\$ 9.201,60	R\$ 15.633,71	2,23%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
17	FORRO DE GESSO / PINT FORRO	R\$ 9.883,57	R\$ 9.695,31	R\$ 19.578,88	2,79%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
18	INSTALAÇÕES HIDRO - APARELHOS	R\$ 30.722,84	R\$ 9.594,44	R\$ 40.317,28	5,74%	12,50%	12,50%	12,50%	25,00%	12,50%	12,50%	37,50%	12,50%	12,50%	50,00%	12,50%	12,50%
19	DIVISÓRIAS SANIT	R\$ 1.330,95	R\$ 0,00	R\$ 1.330,95	0,19%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
20	RESERVATÓRIOS	R\$ 4.427,50	R\$ 632,50	R\$ 5.060,00	0,72%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
21	JANELAS 1º E 2º PVTO	R\$ 26.560,01	R\$ 5.383,24	R\$ 31.943,25	4,55%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
22	PORTAS INT E EXTER	R\$ 33.972,03	R\$ 9.432,02	R\$ 43.404,05	6,18%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
23	COBERTURA	R\$ 31.223,00	R\$ 12.381,54	R\$ 43.604,54	6,21%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
24	ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 5.978,50	R\$ 482,23	R\$ 6.460,73	0,92%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
25	CORRIMÃO	R\$ 8.747,27	R\$ 0,00	R\$ 8.747,27	1,25%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
26	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACESSÓRIOS	R\$ 9.537,90	R\$ 6.056,85	R\$ 15.594,75	2,22%	12,50%	12,50%	12,50%	25,00%	12,50%	12,50%	37,50%	12,50%	12,50%	50,00%	12,50%	12,50%
27	SPDA	R\$ 5.780,82	R\$ 2.277,88	R\$ 8.058,70	1,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
28	CAIXAS ELÉTRICAS	R\$ 3.311,40	R\$ 2.020,66	R\$ 5.332,06	0,76%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
29	FIOS E CABOS	R\$ 5.116,80	R\$ 3.066,80	R\$ 8.183,60	1,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
30	DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO	R\$ 1.588,43	R\$ 644,19	R\$ 2.232,62	0,32%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
31	QUADRO DE TERMINAIS	R\$ 961,40	R\$ 270,25	R\$ 1.231,65	0,18%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
32	PPCI	R\$ 3.282,20	R\$ 166,15	R\$ 3.448,35	0,49%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
33	REDE LÓGICA/SOM	R\$ 4.416,00	R\$ 898,00	R\$ 5.314,00	0,76%	12,50%	12,50%	12,50%	25,00%	12,50%	12,50%	37,50%	12,50%	12,50%	50,00%	12,50%	12,50%
34	ACESSÓRIOS E CABOS	R\$ 11.233,99	R\$ 3.148,99	R\$ 14.382,98	2,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
35	DUTOS VIAS E ACESSÓRIOS	R\$ 1.015,83	R\$ 0,00	R\$ 1.015,83	0,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
36	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 33.370,39	R\$ 2.497,69	R\$ 35.868,08	5,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
37	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	R\$ 29.955,17	R\$ 8.599,93	R\$ 38.555,10	5,49%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 445.942,20</b>	<b>R\$ 255.982,94</b>	<b>R\$701.925,14</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 34.503,48</b>	<b>R\$ 26.155,84</b>	<b>R\$ 8.347,64</b>	<b>R\$ 54.384,50</b>	<b>R\$ 36.481,48</b>	<b>R\$ 17.903,03</b>	<b>R\$ 71.416,54</b>	<b>R\$ 42.516,66</b>	<b>R\$ 28.899,89</b>	<b>R\$ 57.442,09</b>	<b>R\$ 33.445,80</b>	<b>R\$ 23.996,29</b>



## CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

DATA: 12 / 11 / 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

OBRA: CONSTRUÇÃO - ESF MEIO RURAL

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	MATERIAL TOTAL (R\$)	MÃO DE OBRA (R\$)	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO %	MÊS - 5			MÊS - 6			MÊS - 7			MÊS - 8		
						TOT ACUM	MAT	M.O	TOT ACUM	MAT	M.O	TOT ACUM	MAT	M.O	TOT ACUM	MAT	M.O
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 20.571,25	R\$ 3.501,82	R\$ 24.073,07	3,43%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
2	ESCAVAÇÕES/FUNDAÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 2.777,16	R\$ 2.777,16	0,40%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
3	PILARES	R\$ 5.297,63	R\$ 4.564,13	R\$ 9.861,76	1,40%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
4	VIGAS	R\$ 12.857,17	R\$ 5.249,62	R\$ 18.106,79	2,58%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
5	LAJES	R\$ 12.070,36	R\$ 21.993,72	R\$ 34.064,08	4,85%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
6	AÇOS MONTAGENS	R\$ 38.075,00	R\$ 18.080,64	R\$ 56.155,64	8,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
7	CONCRETO USINADO	R\$ 27.390,00	R\$ 14.705,11	R\$ 42.095,11	6,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
8	PAREDES EXT / INT	R\$ 30.270,39	R\$ 58.389,01	R\$ 88.659,40	12,63%	70,00%	70,00%	70,00%	100,00%	30,00%	30,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
9	RODAPÉS	R\$ 2.820,33	R\$ 1.043,92	R\$ 3.864,25	0,55%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
10	MURO/TAMPO/PORTINHOLA	R\$ 1.103,14	R\$ 212,75	R\$ 1.315,89	0,0019	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
11	PISO TÉRREO	R\$ 5.887,63	R\$ 6.344,72	R\$ 12.232,35	1,74%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
12	PISO 2º PVTO	R\$ 3.811,96	R\$ 4.107,90	R\$ 7.919,86	1,13%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
13	PINTURA EXTERNA TÉRREO	R\$ 1.633,66	R\$ 4.614,84	R\$ 6.248,50	0,89%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%	50,00%	50,00%
14	PINTURA EXTERNA 2º PVTO	R\$ 1.559,51	R\$ 4.409,95	R\$ 5.969,46	0,85%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%	50,00%	50,00%
15	PINTURA INTERNA TÉRREO	R\$ 13.746,06	R\$ 19.537,39	R\$ 33.283,45	4,74%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%	50,00%	50,00%	100,00%	0,00%	0,00%
16	PINTURA INTERNA 2º PVTO	R\$ 6.432,11	R\$ 9.201,60	R\$ 15.633,71	2,23%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%	50,00%	50,00%	100,00%	0,00%	0,00%
17	FORRO DE GESSO / PINT	R\$ 9.883,57	R\$ 9.695,31	R\$ 19.578,88	2,79%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%	50,00%	50,00%	100,00%	0,00%	0,00%
18	INSTALAÇÕES HIDRO -	R\$ 30.722,84	R\$ 9.594,44	R\$ 40.317,28	5,74%	62,50%	12,50%	12,50%	75,00%	12,50%	12,50%	87,50%	12,50%	12,50%	100,00%	12,50%	12,50%
19	DIVISÓRIAS SANIT	R\$ 1.330,95	R\$ 0,00	R\$ 1.330,95	0,19%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%
20	RESERVATÓRIOS	R\$ 4.427,50	R\$ 632,50	R\$ 5.060,00	0,72%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
21	JANELAS 1º E 2º PVTO	R\$ 26.560,01	R\$ 5.383,24	R\$ 31.943,25	4,55%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
22	PORTAS INT E EXTER	R\$ 33.972,03	R\$ 9.432,02	R\$ 43.404,05	6,18%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
23	COBERTURA	R\$ 31.223,00	R\$ 12.381,54	R\$ 43.604,54	6,21%	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%	50,00%	50,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
24	ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 5.978,50	R\$ 482,23	R\$ 6.460,73	0,92%	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%	50,00%	50,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
25	CORRIMÃOS	R\$ 8.747,27	R\$ 0,00	R\$ 8.747,27	1,25%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
26	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS -	R\$ 9.537,90	R\$ 6.056,85	R\$ 15.594,75	2,22%	62,50%	12,50%	12,50%	75,00%	12,50%	12,50%	87,50%	12,50%	12,50%	100,00%	12,50%	12,50%
27	SPDA	R\$ 5.780,82	R\$ 2.277,88	R\$ 8.058,70	1,15%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
28	CAIXAS ELÉTRICAS	R\$ 3.311,40	R\$ 2.020,66	R\$ 5.332,06	0,76%	70,00%	70,00%	70,00%	100,00%	30,00%	30,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
29	FIOS E CABOS	R\$ 5.116,80	R\$ 3.066,80	R\$ 8.183,60	1,17%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%	50,00%	50,00%	100,00%	0,00%	0,00%
30	DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO	R\$ 1.588,43	R\$ 644,19	R\$ 2.232,62	0,32%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%	50,00%	50,00%	100,00%	0,00%	0,00%
31	QUADRO DE TERMINAIS	R\$ 961,40	R\$ 270,25	R\$ 1.231,65	0,18%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%	50,00%	50,00%	100,00%	0,00%	0,00%
32	PPCI	R\$ 3.282,20	R\$ 166,15	R\$ 3.448,35	0,49%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%
33	REDE LÓGICA/SOM	R\$ 4.416,00	R\$ 898,00	R\$ 5.314,00	0,76%	62,50%	12,50%	12,50%	75,00%	12,50%	12,50%	87,50%	12,50%	12,50%	100,00%	12,50%	12,50%
34	ACESSÓRIOS E CABOS	R\$ 11.233,99	R\$ 3.148,99	R\$ 14.382,98	2,05%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%	50,00%	50,00%	100,00%	0,00%	0,00%
35	DUTOS VIAS E ACESSÓRIOS	R\$ 1.015,83	R\$ 0,00	R\$ 1.015,83	0,14%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
36	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 33.370,39	R\$ 2.497,69	R\$ 35.868,08	5,11%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%	50,00%	50,00%	100,00%	0,00%	0,00%
37	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	R\$ 29.955,17	R\$ 8.599,93	R\$ 38.555,10	5,49%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%	50,00%	50,00%
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 445.942,20</b>	<b>R\$ 255.982,94</b>	<b>R\$ 701.925,14</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 104.555,74</b>	<b>R\$ 53.135,93</b>	<b>R\$ 51.419,82</b>	<b>R\$ 233.503,27</b>	<b>R\$ 154.259,03</b>	<b>R\$ 79.244,24</b>	<b>R\$ 108.300,43</b>	<b>R\$ 73.175,55</b>	<b>R\$ 35.124,88</b>	<b>R\$ 37.819,08</b>	<b>R\$ 26.771,91</b>	<b>R\$ 11.047,17</b>