

ITENS	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	SUB-TOTAIS	GLOBAL DA OBRA	%	DESEMBOLSO MENSAL									
					1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
1.1	Serviços Preliminares e Gerais	R\$ 14.900,56	R\$ 432.116,25	12,82%	R\$ 38.890,46	9,0	R\$ 38.890,46	9,0	R\$ 38.890,46	9,0	R\$ 38.890,46	9,0	R\$ 34.569,30	8,0
1.2	FUNDAÇÕES	R\$ 12.531,79	R\$ 363.421,77	10,78%	R\$ 72.684,35	20	R\$ 72.684,35	20	R\$ 72.684,35	20	R\$ 72.684,35	20	R\$ 72.684,35	20
1.3	Supraestrutura	R\$ 21.182,23	R\$ 614.284,55	18,22%	R\$ 76.785,57	12,5	R\$ 76.785,57	12,5	R\$ 76.785,57	12,5	R\$ 76.785,57	12,5	R\$ 76.785,57	12,5
1.4	Coberturas e Proteção	R\$ 8.525,30	R\$ 247.233,82	7,34%			R\$ 30.904,23	12,5	R\$ 30.904,23	12,5	R\$ 30.904,23	12,5	R\$ 30.904,23	12,5
1.5	Pavimentação e revestimentos	R\$ 12.834,47	R\$ 372.199,56	11,04%					R\$ 46.524,94	12,5	R\$ 46.524,94	12,5	R\$ 46.524,94	12,5
1.6	INSTALAÇÕES	R\$ 34.173,97	R\$ 991.045,02	29,40%	R\$ 141.577,86	14,29	R\$ 141.577,86	14,29	R\$ 141.577,86	14,29	R\$ 141.577,86	14,29	R\$ 141.577,86	14,29
1.7	Esquadrias	R\$ 10.439,89	R\$ 302.756,71	8,98%										
1.8	Pavimentação	R\$ 1.266,62	R\$ 36.731,88	1,09%										
1.9	Complementações	R\$ 372,77	R\$ 10.810,26	0,32%										
TOTAL		R\$ 116.227,58	R\$ 3.370.599,82	100,00%	R\$ 329.938,25	9,79	R\$ 360.842,47	10,71	R\$ 407.367,42	12,09	R\$ 407.367,42	12,09	R\$ 403.046,26	11,96
TOTAL ACUMULADO					R\$ 329.938,25	9,79	R\$ 690.780,72	20,49	R\$ 1.098.148,14	32,58	R\$ 1.505.515,56	44,67	R\$ 1.908.561,81	56,62

DESEMBOLSO MENSAL												TOTAL			
6° MÊS	%	7° MÊS	%	8° MÊS	%	9° MÊS	%	10° MÊS	%	11° MÊS	%	12° MÊS	%		
R\$ 34.569,30	8,0	R\$ 34.569,30	8,0	R\$ 34.569,30	8,0	R\$ 34.569,30	8,0	R\$ 34.569,30	8,0	R\$ 34.569,30	8,0	R\$ 34.569,30	8,0	R\$ 432.116,25	100,0
														R\$ 363.421,77	100,0
R\$ 76.785,57	12,5	R\$ 76.785,57	12,5	R\$ 76.785,57	12,5									R\$ 614.284,55	100,0
R\$ 30.904,23	12,5	R\$ 30.904,23	12,5	R\$ 30.904,23	12,5	R\$ 30.904,23	12,5							R\$ 247.233,82	100,0
R\$ 46.524,94	12,5	R\$ 46.524,94	12,5	R\$ 46.524,94	12,5	R\$ 46.524,94	12,5	R\$ 46.524,94	12,5					R\$ 372.199,56	100,0
R\$ 141.577,86	14,29	R\$ 141.577,86	14,29											R\$ 991.045,02	100,0
				R\$ 75.689,18	25	R\$ 75.689,18	25	R\$ 75.689,18	25	R\$ 75.689,18	25			R\$ 302.756,71	100,0
								R\$ 12.243,96	33,33	R\$ 12.243,96	33,33	R\$ 12.243,96	33,33	R\$ 36.731,88	100,0
										R\$ 5.405,13	50	R\$ 5.405,13	50	R\$ 10.810,26	100,0
R\$ 330.361,90	9,80	R\$ 330.361,90	9,80	R\$ 264.473,22	7,85	R\$ 187.687,65	5,57	R\$ 169.027,38	5,01	R\$ 127.907,57	3,79	R\$ 52.218,39	1,55	R\$ 3.370.599,82	
R\$ 2.238.923,71	66,43	R\$ 2.569.285,61	76,23	R\$ 2.833.758,83	84,07	R\$ 3.021.446,48	89,64	R\$ 3.190.473,87	94,66	R\$ 3.318.381,44	98,45	R\$ 3.370.599,82	100,00		

Ijuí / RS, 31 de agosto de 2023.

DÍBERTON DE BEM HEYDT
Engº Civil, CREA-RS 229803

ANDREI COSSETIN SCZMANSKI
Prefeito Municipal de Ijuí