



Obra  
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA LINHA 04 LESTE, INTERIOR E=3CM

Município de Ijuí - Poder Executivo  
CNPJ: 90.738.196/0001-09

Bancos  
SINAPI - 12/2023 - Rio  
Grande do Sul

B.D.I.  
19,64%

Encargos Sociais  
Não Desonerado:  
Horista: 112,77%  
Mensalista: 69,88%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 21.336.21	33,34% 7.113.49	33,33% 7.111.36	33,33% 7.111.36
2	MOVIMENTAÇÃO DE SOLO	100,00% 292.650.22	75,00% 219.487.67	25,00% 73.162.56	
3	DRENAGEM	100,00% 424.093.24	20,00% 84.818.65	80,00% 339.274.59	
4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ	100,00% 1.170.310.09		50,00% 585.155.05	50,00% 585.155.05
5	SINALIZAÇÃO	100,00% 27.042.83			100,00% 27.042.83
Porcentagem			16,09%	51,91%	32,0%
Custo			311.419,81	1.004.703,55	619.309,23
Porcentagem Acumulado			16,09%	68,0%	100,0%
Custo Acumulado			311.419,80	1.316.123,35	1.935.432,59

Paulo Roberto Neubauer  
Engenheiro Civil  
CREA 79675D