



Obra
BOSQUE DA MEMÓRIA

Bancos
SINAPI - 12/2023 - Rio
Grande do Sul
SBC - 12/2023 - Rio Grande
do Sul
ORSE - 12/2023 - Sergipe

B.D.I.
20,64%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 112,77%
Mensalista: 69,88%

Cronograma Físico e Financeiro								
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	BOSQUE DA MEMÓRIA	100,00% 400.351,43	10,15% 40.636,08	10,14% 40.614,76	18,63% 74.567,43	32,11% 128.572,82	18,29% 73.223,25	10,67% 42.737,08
1.1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00% 1.994,55	100,00% 1.994,55					
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00% 14.659,56	16,67% 2.443,75	16,67% 2.443,75	16,67% 2.443,75	16,67% 2.443,75	16,66% 2.442,28	16,66% 2.442,28
1.3	CALÇADAS INTERNAS	100,00% 112.843,48	3,31% 3.735,12	0,65% 733,48	43,55% 49.143,34	52,40% 59.129,98	0,09% 101,56	
1.4	ÁREAS ELEVADAS/ESTRUTURA DO DECK	100,00% 56.595,68	27,73% 15.693,98	38,65% 21.874,23	6,80% 3.848,51	26,82% 15.178,96		
1.5	PASSEIO EXTERNO	100,00% 38.765,60	17,05% 6.609,53		21,68% 8.404,38	59,70% 23.143,06	1,57% 608,62	
1.6	PERGOLADO	100,00% 6.975,52				6,94% 484,10	38,49% 2.684,88	54,57% 3.806,54
1.7	MOBILIÁRIO	100,00% 71.555,75				39,40% 28.192,97	30,37% 21.731,48	30,23% 21.631,30
1.8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 79.195,34	8,67% 6.865,15	18,72% 14.824,55	13,55% 10.727,46		41,35% 32.744,73	17,72% 14.033,45
1.8.1	PADRÃO DE ENTRADA	100,00% 2.768,06	100,00% 2.768,06					
1.8.2	CENTRO DE COMANDO	100,00% 8.194,18	50,00% 4.097,09	50,00% 4.097,09				
1.8.3	ESTRUTURA	100,00% 21.454,92		50,00% 10.727,46	50,00% 10.727,46			
1.8.4	CONDUTORES	100,00% 11.591,20					70,00% 8.113,84	30,00% 3.477,36
1.8.5	EQUIPAMENTOS	100,00% 35.186,98					70,00% 24.630,89	30,00% 10.556,09
1.9	HIDRÁULICO	100,00% 738,75		100,00% 738,75				
1.10	PAISAGISMO	100,00% 12.909,70					100,00% 12.909,70	
1.11	LIMPEZA	100,00% 4.117,50	80,00% 3.294,00					20,00% 823,50
Porcentagem			10,15%	10,14%	18,63%	32,11%	18,29%	10,67%
Custo			40.636,08	40.614,76	74.567,43	128.572,82	73.223,25	42.737,08
Porcentagem Acumulado			10,15%	20,29%	38,92%	71,04%	89,33%	100,0%
Custo Acumulado			40.636,08	81.250,84	155.818,27	284.391,10	357.614,34	400.351,43

Pauline do Amaral Rosa
Eng. Civil CREA RS230879