



Obra  
ALARGAMENTO DA RUA JACOB NICOLETTI - DISTRITO INDUSTRIAL

Bancos  
SINAPI - 07/2024 - Rio  
Grande do Sul  
SBC - 08/2024 - Rio  
Grande do Sul  
SICRO3 - 04/2024 - Rio  
Grande do Sul

B.D.I.  
20,41%

Encargos Sociais  
Não Desonerado:  
Horista: 112,77%  
Mensalista: 69,88%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 7.741.71	100,00% 7.741.71			
2	PAVIMENTAÇÃO	100,00% 101.244.08			25,00% 25.311.02	75,00% 75.933.06
3	MOVIMENTAÇÃO DE SOLO	100,00% 332.856.23			50,00% 166.428.12	50,00% 166.428.12
4	DRENAGEM	100,00% 19.375.76	100,00% 19.375.76			
5	PAVIMENTAÇÃO EM SOLO PRIMÁRIO	100,00% 303.099.67	50,00% 151.549.84	50,00% 151.549.84		
6	SINALIZAÇÃO	100,00% 4.046.68				100,00% 4.046.68
Porcentagem			23,25%	19,72%	24,95%	32,07%
Custo			178.667,31	151.549,84	191.739,14	246.407,86
Porcentagem Acumulado			23,25%	42,98%	67,93%	100,0%
Custo Acumulado			178.667,30	330.217,14	521.956,27	768.364,13

Paulo Roberto Neubauer  
Engenheiro Civil  
CREA RS 79675D