

**MUNICÍPIO DE IJUÍ-PODER EXECUTIVO**

COPAM-RECEBIDO

11 / 02 / 14
ASS.: J. D. 09:58**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL****REQUISIÇÃO INTERNA N.º 29/2014****ÓRGÃO:** 10 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural**UNIDADE:** 10.02 – Coordenadoria de Infraestrutura Rural**AÇÃO:** 1033 – Redes D'água**NATUREZA DA DESPESA:** 44.90.51.99.0000 – Outras obras e Instalações – 7618 ✓

CÓDIGO PRODUTO	QUANT.	UNIDADE	DESCRIÇÃO
RESERVATÓRIO INSTALADO NO LOCAL			
20859	01	Und.	RESERVATORIO EM FIBRA DE VIDRO, com capacidade de 20.000,00 lts/ com entrada superior de 11/2", 2 saídas para distribuição de 11/2" e duas saídas de 11/4"
24048	02	Und.	Registro de Esfera VS 11/2"
24049	02	Und.	Registro de Esfera VS 11/4"
14611	04	Barra	Tubo PVC 50mm (DN 40) barra de 6,0m
14612	02	Barra	Tubo PVC 40mm (DN 32) barra de 6,0m
30597	04	Und.	Luva Mista 11/2"x50
30598	01	Und.	Luva Mista 11/4"x40
30596	01	Und.	Torre Metálica de 6 metros
ESTAÇÃO ELEVATÓRIA INSTADA NO LOCAL			
20949	01	Und.	Conjunto bomba 5cv, 25 estágios, trifásica, 4"
26287	01	Und.	Quadro de Comando/padrão bomba
30600	102	Metro	Tubo PVC roscavel 1.1/4 branco barra 6 mt. (17 Barras)
30603	13	Und.	Luva galvanizada 1.1/4 rosca
14945	105	Metro	Corda 16mm
30029	110	Metro	Cabo trifásico 3x4 mm
30603	01	Und.	Boia
30604	20	Metro	Cabo de Boia
30605	01	Und.	Válvula 1.1/4 retenção de água

DESTINO: Rede de abastecimento de água – Rincão dos Corrêa / Assentamento Mauá
CREDOR:

Ijuí-RS, 06 de fevereiro de 2014.

Rodrigo Reni Rodrigues
Emitente

Controle Interno Setorial

Julio Cezar Gabbi
Secretário Requisitante**OBSERVAÇÕES**PROC. 113/2014
P.P. 04/2014**PREFEITO**☒ Deferido () IndeferidoFioravante Batista Ballin
Prefeito**COPAM**Modalidade: *Preço*
Previdencial

Data: 11/02/2014

Assinatura/Carimbo

Município de Ijuí - Poder Executivo
Oderlan Zucolotto
Matrícula 1902768
Ass. Administrativo - SIM

ORÇAMENTO

Rede de Abastecimento de água: RINCÃO DOS CORREA/ASSENTAMENTO-MAUA.

Recursos: PREFEITURA DE IJUI


Extensão: 17.050,00m

Adução: 50,00m

BENEFICIÁRIOS: 38 famílias

ITEM Nº	QUANT	UNID	DESCRIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO	PR.UNIT.	PR. TOTAL
1			RESERVATÓRIO		
1.1	1,00	un	RESERVATORIO EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE DE 20.000,00 LT, COM entrada superior de 1 1/2", 2 saídas para distribuição de 1 1/2" e duas saídas de 1 1/4"	3.200,00	3.200,00
1.2	2,00	un	Registro de Esfera VS 1 1/2"	33,00	66,00
1.3	2,00	un	Registro de Esfera VS 1 1/4"	28,00	56,00
1.4	4,00	barra	Tubo PVC 50mm (DN 40) barra de 6,0m	31,80	127,20
1.5	2,00	barra	Tubo PVC 40mm (DN 32) barra de 6,0m	22,00	44,00
1.6	4,00	un	Luva Mista 1 1/2"x50	8,50	34,00
1.7	1,00	un	Luva Mista 1 1/4"x40	6,50	6,50
2.1	1,00		TORRE METALICA DE 6 METROS	9.500,00	9.500,00
2			ESTAÇÃO ELEVATORIA		0,00
2.1	1,00	um	conjunto bomba 5cv, 25 estagios, trifasica, 4"	3.800,00	3.800,00
2.2	1,00	um	quadro de comando padrão bomba	1.000,00	1.000,00
2.3	100,00	m	tubo PVC roscavel 1.1/4 branco barra 6 mt	9,50	950,00
2.4	13,00	um	luva galvanizada 1.1/4 rosca	10,00	130,00
2.5	105,00	m	corda 16 mm	3,00	315,00
2.6	110,00	m	cabo trifasico 3x4 mm	8,50	935,00
2.7	1,00	um	boia	80,00	80,00
2.8	20,00	m	cabo de boia	3,00	60,00
2.9	1,00	um	valvula 1.1/4 retenção de agua	80,00	80,00
SOMA (3+4)					
SOMA TOTAL					
					20.383,70
TOTAL GERAL					20.383,70

Ijuí-RS, 06 de fevereiro de 2014


TOMAZ GALVÃO DE BEM
ENGº AGRÔNOMO
CREA= RS088490